

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік

1. **4000000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4016310** **0490** Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0000	25011,7205	25011,7205	0,0000	15703,5928	15703,5928	0,0000	-9308,1277	-9308,1277

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
	4016310	Будівництво об'єктів з розвитку території міста	тис.грн	кошторис	16 547,72	11 769,23	-4 778,49
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на будівництво об'єктів з розвитку території міста в т.ч.	тис.грн.	кошторис	16 547,7	11 769,2	-4 778,5
1.1.1		Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку	тис.грн.		9 882,1	8 882,5	-999,6
1.1.2		Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення мікрорайону "Дохілівський" в місті Черкаси	тис.грн.		1 500,0	1 290,3	-209,7
1.1.4		Будівництво спортивних майданчиків	тис.грн.		4 100,0	738,0	-3 362,0
1.1.5		Будівництво пляжу "Пушкінський"	тис.грн.		1 065,6	858,5	-207,2
1.2		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, які потребують першочергового будівництва	од.	результати обстеження	42	42	
1.3		Кількість об'єктів зовнішніх мереж водопостачання, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	31	31	
1.4		Кількість спортивних та дитячих майданчиків, які необхідно побудувати	од.	результати обстеження	15	15	
1.5		Кількість пляжів, що потрібно збудувати	од.	результати обстеження	1	1	
		загальна площа пляжу	м ²		6 430	6 430	
		проектно-кошторисна документація	од.		2	2	
		площа пляжу, яка підлягає під укладку плитки	м ²		865	882	17
		будівництво мереж електропостачання	п.м.		708	708	
2		Показники продукту					
2.1		Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, які плануються побудувати	од.	рішення	42	35	-7
У 2017 році із запланованих 42 об'єктів будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій, фактично збудовано 35. По решті 4 виготовлено ПКД - роботи плануються здійснити у 2018 році, по одному об'єкту кошти передбачені у кінці року. 1 - буде виконаний у складі реконструкції дороги, 1 - виконає забудовних відповідно до містобудівних умов							
2.2		Кількість об'єктів зовнішніх мереж водопостачання, на які плануються виготовити ПКД	од.	рішення	1	0,7	-0,3
Через значний обсяг робіт ПКД виготовлено частково. Завершення заплановано на 2018 рік							
2.3		Кількість спортивних майданчиків, які плануються побудувати	од.	рішення	1		-1
У 2017 році виготовлено ПКД та розпочаті роботи. Завершення заплановано у 2018 році							
2.4		Кількість пляжів, що плануються збудувати	од.	результати обстеження	1	1	
		виготовлення ПКД	од.		2	2	
		площа пляжу, яку заплановано укласти плиткою	м ²		865	882	17
		будівництво мереж електропостачання	п.м.		708	708	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість будівництва мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій	тис.грн./од.	розрахунок	235,29	253,78	18,50
Враховуючи те, що середню вартість порівняно, а саме фактично використані кошти поділено на кількість завершених об'єктів, то відхилення виникло за рахунок тих 4 об'єктів, по яких виготовлено ПКД							
3.2		Середня вартість ПКД на будівництво зовнішніх мереж водопостачання	тис.грн./од.	розрахунок	1 500,00	1 500,00	
3.3		Середня вартість будівництва одного спортивного майданчика	тис.грн./од.	розрахунок	4 100,00		-4 100,00
Відхилення виникло через те, що у 2017 році виготовлено ПКД та розпочато роботи. За умови виконання робіт у поточному році запланована вартість не змінилася б.							
3.4		Середня вартість будівництва пляжу, в т.ч.:	тис.грн.	розрахунок			
		виготовлення ПКД	тис.грн./од.		50,0	63,6	13,6
		придбання та укладки плитки	тис.грн./м ²		0,504	0,500	-0,004
		будівництво мереж електропостачання	тис.грн./п.м.		0,254	0,207	-0,047
Будівництво пляжу завершено. Відхилення вартості виникло через							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток будівництва мереж зовнішнього освітлення прибудинкових територій до потреби	%	розрахунок	100	83	-17
4.2		Рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва об'єкта	%	розрахунок	100	70	-30
4.3		Відсоток будівництва спортивних та дитячих майданчиків до потреби	%	розрахунок	7		-7
4.4		Відсоток завершеності будівництва пляжу	%	розрахунок	100	100	
Завдання 2							
2		Реконструкція об'єктів з розвитку території міста	тис.грн	кошторис	8 464,00		
1		Показники затрат					
1.1		Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів з розвитку території міста в т.ч.	тис.грн.	кошторис	8 464,0	3 934,4	-4 529,6
1.1.1		Реконструкція дитячих майданчиків	тис.грн.		270,0	10,8	-259,2
1.1.2		Реконструкція житлових будинків	тис.грн.		673,0	7,6	-665,4
1.1.3		Реконструкція прибудинкових територій	тис.грн.		1 863,0	1 236,3	-626,7
1.1.3.1		Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна	тис.грн.		5 613,0	2 679,8	-2 933,2
1.1.3.2		Реконструкція мереж теплопостачання	тис.грн.		45,0		-45,0
1.2		Кількість дитячих майданчиків, які необхідно реконструювати	од.	результат обстеження	3	3	
1.3		Кількість житлових будинків, які потребують першочергової реконструкції	буд.	результат обстеження	3	3	
1.4		Кількість прибудинкових територій, які потребують першочергової реконструкції	од.	результат обстеження	3	3	
1.5		Кількість полігонів ТПВ, які необхідно реконструювати	од.	результати обстеження	1	1	

1.6	Площа діючого полігону ТПВ (внутрішні межі)	га	облік балансоутримувача	4	4	
1.7	Потужність полігону ТПВ в рік	тис.тонн	звітність	140	140	
1.8	Прізд до полігону ТПВ	100 м ²	облік балансоутримувача	105,0	105,0	
1.9	Кількість проектів реконструкції мереж теплопостачання, що потребують виготовлення	од.	рішення	1	1	
2	Показники продукту					
2.1	Кількість дитячих майданчиків, які плануються реконструювати	майданчиків	рішення	1		-1
<i>У 2017 році виготовлено ПКД та розпочаті роботи. Завершення заплановано у 2018 році</i>						
2.2	Кількість житлових будинків, які плануються реконструювати	буд.	рішення	3		-3
<i>По одному об'єкту виготовлено ПКД, решта, згідно акту обмеження КП Придніпровська СУБ, не потребують виконання робіт.</i>						
2.3	Кількість прибудинкових територій, які плануються реконструювати	од.	рішення	3	1	-2
<i>Здійснено реконструкцію одного об'єкта, по решті об'єктів виготовлено ПКД, роботи плануються здійснити у 2018 році.</i>						
2.4	Площа полігону ТПВ, яку плануються реконструювати (внутрішні межі)	га	проектні дані	4		
<i>У 2017 році реконструкція полігону не здійснювалась через відсутність повного пакету документів</i>						
2.5	Площа проїзду до полігону ТПВ, яку заплановано реконструювати	100 м ²	проектні дані	105,0	105,0	
2.6	Кількість проектів реконструкції мереж теплопостачання, які плануються виготовити	од.	рішення	1		-1
<i>Укладено договір на виготовлення ПКД, документація виготовлена, однак не проплатена через відсутність експертного висновку</i>						
3	Показники ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції дитячого майданчика	тис.грн.	кошторис	270,00		-270,00
3.2	Середня вартість реконструкції житлового будинку	тис.грн./од.	кошторис	224,33		-224,33
3.3	Середня вартість реконструкції прибудинкової території	тис.грн./од.	кошторис	621,00	1 236,27	615,27
<i>Середня вартість більша від запланованої через те, що 2017 році реалізовано лише один із трьох об'єктів, вартість якого найбільша.</i>						
3.4	Середня вартість реконструкції проїзду до полігону ТПВ	тис.грн./100 м ²	кошторис	25,53	25,53	
3.5	Середня вартість виготовлення ПКД з реконструкції мереж теплопостачання	тис.грн./од.	кошторис	45,00		-45,00
4	Показники якості					
4.1	Відсоток реконструйованих дитячих майданчиків до потреби	%	розрахунок	33,33		-33,33
4.2	Відсоток реконструйованих житлових будинків до потреби	%	розрахунок	100,00		-100,00
4.3	Відсоток реконструйованих прибудинкових територій	%	розрахунок	100,00		-100,00
4.4	Відсоток завершеності реконструкції проїзду до полігону ТПВ	%	розрахунок	100,00	100,00	
4.5	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкта	%	розрахунок	100,00		-100,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	4016310												
	<i>Надходження із бюджету всього,</i>						25 011,72050	25 011,72050		15 703,59276	15 703,59276		40 298,37000	40 298,37000
	<i>у т.ч. на виконання завдань:</i>													
	Завдання 1													
I	Будівництво об'єктів з розвитку території міста			0,000	0,000		16 547,721	16 547,721		11 769,229	11 769,229		35 813,73331	35 813,733
I.1	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку			0,000	0,000		9 882,089	9 882,089		8 882,471	8 882,471		534,85953	534,860
I.1.1	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлових будинків № 9а, 17а по вул. Чехова, № 76, 78 по вул. Толстого, № 115 по вул. Сергія Амброса				0,000		460,000	460,000		454,998	454,998			0,000
I.1.2	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 43 по вул. Різдвяній				0,000		161,000	161,000		156,149	156,149			0,000
I.1.3	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 103, 105, 115 по вул. Нижня Горава				0,000		238,000	238,000		236,913	236,913			0,000
I.1.4	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 57, 57/1, 57/2 по вул. Різдвяній				0,000		213,000	213,000		205,402	205,402			0,000
I.1.5	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 31/1 по вул. Гвардійська				0,000		437,153	437,153		437,151	437,151			0,000
I.1.6	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 34/1 по вул. Гвардійська				0,000		173,035	173,035		173,035	173,035			0,000
I.1.7	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 16/1 по пров. Авіаційний				0,000		226,485	226,485		226,485	226,485			0,000
I.1.8	Будівництво мережі зовнішнього освітлення від будинку № 40 по вул. Бидгощській до будинку № 116/2 по вул. В. Чорновола				0,000		178,456	178,456		178,456	178,456			0,000
I.1.9	Будівництво мережі зовнішнього освітлення від будинку № 37 до буд. № 39/1 по вул. Лупинноса				0,000		362,969	362,969		362,967	362,967			0,000
I.1.10	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 94, 96 по вул. Смілянська				0,000		46,400	46,400		15,800	15,800			0,000
	<i>По вказаному об'єкту виготовлено ПҚД. Роботи заплановано здійснити у 2018 році</i>													
I.1.11	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 100/1 по вул. Смілянська				0,000		128,644	128,644		128,644	128,644			0,000
I.1.12	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 263/1 по вул. Пастерівська				0,000		130,456	130,456		127,156	127,156			0,000
I.1.13	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 218 по вул. Самійла Кішки				0,000		195,292	195,292		195,291	195,291			0,000
I.1.14	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 220 по вул. Самійла Кішки				0,000		105,044	105,044		105,044	105,044			0,000
I.1.15	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 51 по просп. Хіміків				0,000		82,931	82,931		82,931	82,931			0,000
I.1.16	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 61, 63 по вул. Крилова, № 88 по вул. Шевченка				0,000		59,000	59,000		8,400	8,400		130,00000	130,000
	<i>По вказаному об'єкту виготовлено ПҚД. Роботи заплановано здійснити у 2018 році</i>													
I.1.17	Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Нова				0,000		111,753	111,753		99,911	99,911			0,000
I.1.18	Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Сонячна				0,000		100,000	100,000		71,208	71,208			0,000
I.1.19	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 95, 101 по вул. Волкова				0,000		304,019	304,019		304,019	304,019			0,000
I.1.20	Будівництво мережі зовнішнього освітлення мікрорайону "Поляна" (вул. Яблунева, Буркацької, Куліка, Лисенка, Городецького, Сфримова, Вишнева)				0,000		972,800	972,800		959,889	959,889			0,000
I.1.21	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків 145, 147 по вул. Амброса та 5, 9 по вул. Кобзарська				0,000		175,036	175,036		175,036	175,036			0,000
I.1.22	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 241 по вул. Надгільна				0,000		165,794	165,794		11,377	11,377			0,000
	<i>По вказаному об'єкту виготовлено ПҚД. Роботи заплановано здійснити у 2018 році</i>													
I.1.23	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 227 по вул. Благовісна				0,000		120,326	120,326		120,326	120,326			0,000

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.1.24	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків: по вул. Максима Залізняка, 34/1-34/6 по вул. Кооперативна, 3, 5 по вул. Класовського, 6				0,000		1 018,427	1 018,427		1 018,427	1 018,427			0,000
1.1.25	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 16, 18, 20 по вул. Ложешнікова				0,000		247,163	247,163		246,418	246,418			0,000
1.1.26	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7 по вул. Залізняка та № 4 по вул. Привокзальна				0,000		299,857	299,857		289,888	289,888			0,000
1.1.27	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 16/1 по пров. Стасова				0,000		275,263	275,263		275,263	275,263			0,000
1.1.28	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 106 по вул. Пастерівській				0,000		168,000	168,000			0,000			0,000
Роботи враховані в проекті реконструкції вулиці Пастерівської														
1.1.29	Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї вздовж житлових будинків № 37-39 по вул. Сумгаїтській				0,000		153,998	153,998		153,998	153,998			0,000
1.1.30	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 52-54 по просп. Хіміків				0,000		199,755	199,755		198,798	198,798			0,000
1.1.31	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 7, 9 по вул. Чорновола				0,000		168,677	168,677		168,000	168,000			0,000
1.1.32	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлового будинку № 325 по вул. Шевченка				0,000		182,226	182,226		182,226	182,226			0,000
1.1.33	Будівництво мережі зовнішнього освітлення по вул. Гоголя від вул. Пастерівська до вул. Гуржівська				0,000		129,558	129,558		129,558	129,558			0,000
1.1.34	Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. Смілянська до житлового будинку 126/2 по вул. Смілянська				0,000		100,000	100,000			0,000			0,000
Роботи має виконати забудовник в межах наданих йому містобудівних умов														
1.1.35	Будівництво мережі зовнішнього освітлення внутрішньоквартального проїзду від вул. 30-річчя Перемоги до житлового будинку 12/1 по вул. 30-річчя Перемоги				0,000		113,706	113,706		113,706	113,706			0,000
1.1.36	Будівництво мережі зовнішнього освітлення на прибудинковій території житлових будинків № 472, 474 по вул. Шевченка				0,000		699,887	699,887		699,882	699,882			0,000
1.1.37	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 8а, 8/1 по вул. Одеській				0,000		107,191	107,191		107,191	107,191			0,000
1.1.38	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкових територій житлового будинку № 12/1, 14 по вул. Одеській				0,000		111,524	111,524		110,926	110,926			0,000
1.1.39	Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Надпільна (від вул. Пастерівська до вул. Б. Хмельницького)				0,000		113,778	113,778		112,362	112,362			0,000
1.1.40	Будівництво мережі зовнішнього освітлення пішохідної алеї по вул. Митницька (від вул. Надпільна до вул. Благовісна)				0,000		224,627	224,627		223,240	223,240			0,000
1.1.41	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території житлових будинків № 43 по вул. Сергія Амброса та № 9 по вул. Різдяна				0,000		188,860	188,860		16,000	16,000		172,85953	172,860
По вказаному об'єкту виготовлено ПКД. Роботи заплановано здійснити у 2018 році														
1.1.42	Будівництво мережі зовнішнього освітлення прибудинкової території по вул. Чехова, 209, 211				0,000		232,000	232,000			0,000		232,00000	232,000
Кошти передбачені у кінці року. Роботи заплановано здійснити у 2018 році														
1.2.	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення мікрорайону "Датнієвський" в місті Черкаси				0,000		1 500,000	1 500,000		1 290,280	1 290,280		31 709,71988	31 709,720
Через значний обсяг робіт ПКД виготовлено частково. Завершення заплановано на 2018 рік														
1.3.	Будівництво спортивного майданчиків			0,000	0,000		4 100,000	4 100,000		738,017	738,017		3 361,98311	3 361,983
1.3.1	Будівництво спортивного майданчика по вул. Гагаріна (перехрестя з узвозом Франка)				0,000		4 100,000	4 100,000		738,017	738,017		3 361,98311	3 361,983
У 2017 році виготовлено ПКД та розпочаті роботи. Завершення заплановано у 2018 році														
1.4.	Будівництво пляжу "Пушкінський"			0,000	0,000		1 065,632	1 065,632		858,461	858,461		207,17079	207,171
1.4.1	Будівництво пляжу "Пушкінський" (з ПКД)				0,000		900,000	900,000		692,829	692,829		207,17079	207,171
1.4.2	Будівництво мереж електропостачання пляжу «Пушкінський»				0,000		165,632	165,632		165,632	165,632			0,000
Завдання 2														
2.	Реконструкція об'єктів з розвитку території міста			0,000	0,000		8 464,000	8 464,000		3 934,363	3 934,363		4 484,63669	4 484,637
2.1.	Реконструкція дитячих майданчиків			0,000	0,000		270,000	270,000		10,766	10,766		259,23438	259,234


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.1	Реконструкція дитячого майданчику із встановленням спортивного обладнання по вул. Припортова, 35 (реалізація проєктів-переможців визначених згідно Програми "Громадський бюджет міста Черкаси на 2015-2019 роки")				0,000		270,000	270,000		10,766	10,766		259,23438	259,234
<i>У 2017 році виготовлено ПКД. Роботи не виконувались через те, що згідно проєкту вартість робіт більша від запланованого обсягу, тому реалізація проєкту запланована на 2018 рік</i>														
2.2.	Реконструкція житлових будинків			0,000	0,000		673,000	673,000		7,557	7,557		665,44320	665,443
2.2.1	Реконструкція житлового будинку по вул. Чорновола, 122/41 (заміна склоблоків)				0,000		123,000	123,000		7,557	7,557		115,44320	115,443
<i>У 2017 році виготовлено ПКД у кінці року, роботи не розпочаті через погіршення погодних умов</i>														
2.2.2	Реконструкція житлового будинку 7 по вул. Чорновола (система холодного та гарячого водопостачання та водовідведення, внутрішньо-будинкових мереж опалення встановлення регулятора температури з погодною корекцією та циркуляційним насосом)				0,000		230,000	230,000			0,000		230,00000	230,000
2.2.3	Реконструкція житлового будинку 9 по вул. Чорновола (система холодного та гарячого водопостачання та водовідведення, внутрішньо-будинкових мереж опалення встановлення регулятора температури з погодною корекцією та циркуляційним насосом)				0,000		320,000	320,000			0,000		320,00000	320,000
<i>Згідно акту обстеження КП Придніпровська СУБ зазначені будинки не потребують виконання робіт</i>														
2.3.	Реконструкція прибудинкових територій			0,000	0,000		1 863,000	1 863,000		1 236,274	1 236,274		626,72608	626,726
2.3.1	Реконструкція прибудинкової території вул. Героїв Дніпра, 69				0,000		1 577,000	1 577,000		1 201,022	1 201,022		375,97803	375,978
<i>Роботи виконані у повному обсязі, подані акти виконаних робіт оплачені у повному обсязі</i>														
2.3.2	Реконструкція прибудинкових територій житлових будинків 7, 9 по вул. Чорновола				0,000		143,000	143,000		14,482	14,482		128,51777	128,518
2.3.3	Реконструкція прибудинкової території житлового будинку 325 по вул. Шевченка				0,000		143,000	143,000		20,770	20,770		122,23028	122,230
<i>У 2017 році виготовлено ПКД, роботи не виконувались через несприятливі погодні умови</i>														
2.4.	Реконструкція південно-західної частини полігону твердих побутових відходів в районі с.Руська Поляна				0,000		5 613,000	5 613,000		2 679,767	2 679,767		2 933,23303	2 933,233
<i>Роботи оплачено у межах наданих актів виконаних робіт</i>														
2.5.	Реконструкція мереж теплопостачання			0,000	0,000		45,000	45,000		0,000	0,000		0,00009	0,000
2.5.1	Реконструкція внутрішньобудинкових мереж теплопостачання в житловому будинку №214 по вул. Благівісній				0,000		45,000	45,000			0,000			0,000
<i>Укладено договір на виготовлення ПКД, документація виготовлена, однак не проплачена через відсутність експертного висновку</i>														
Усього														

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.


³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу


С.О. Ганюк
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу


М.О. Гайдуков
(підпис)

(ініціали та прізвище)